

ПРОТОКОЛ
заседания Технического совета

01-П-КВ-92
23.03.2026

13 марта 2026 года
14 часов 30 минут

г. Ханты-Мансийск

Участники совещания:

Кильтау Владимир Викторович	Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Председатель Техсовета
Сулима Михаил Николаевич	Начальник управления жилищно-коммунального комплекса Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Юсупов Марат Салихович	Главный специалист-эксперт отдела реализации инфраструктурных проектов и развития территорий ДепЖКК и энергетики Югры
Кёся Валерий Георгиевич	Директор АУ «Управление государственной экспертизы проектной документации»
Кинцле Эдуард Эмильевич	Исполнительный директор АНО «ЦР ЖКК и энергетики», секретарь Техсовета
Жаровцев Роман Дмитриевич	руководитель Центра - Заместитель исполнительного директора Центра развития коммунальной инфраструктуры
Макаров Александр Владимирович	заместитель руководителя Центра развития коммунальной инфраструктуры
Волков Никита Владимирович	Начальник отдела ВиВ Центра развития коммунальной инфраструктуры

Нефтеюганский район

Кошаков Валентин Сергеевич	Директор департамента жилищно-коммунального комплекса – заместитель главы Нефтеюганского района
Умаров Андрей Александрович	Заместитель директора жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района

Киркина Ровенна Юрьевна	Директор МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района»
Сироткин Артем Николаевич	Генеральный директор ООО «АтомСтройПроект»

Сургутский район

Мельникова Петровна	Елена	Директор департамента строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
Васько Максим Александрович		Заместитель директора департамента строительства и земельных отношений
Сафин Рустам Тахирович		Директор департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи
Авличева Галина Адамовна		Заместитель директора директор департамента жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи – начальник управления коммунального комплекса
Крутовский Александр Владимирович		директор МУП «ТО УТВиВ №1» МО Сургутский район

1. О рассмотрении предлагаемых технических решений по объекту «Комплекс сооружений водоснабжения, водоочистки и сетей водоснабжения в сп. Сингапай Нефтеюганского района»

Решили рекомендовать

1.1. Администрации Нефтеюганского района:

1.1.1. Пересмотреть технологическую схему, предложенную подрядной организацией по строительству ВОС: предусмотреть технологическую модель «Адсорбция-окисление», изменить расположение основного технологического оборудования в схеме. Первой ступенью предусмотреть установку модуля фильтрования, оснащенного индивидуальными эжекционными устройствами. Количество фильтров, объем фильтров, скорость фильтрования, загрузочный материал, подобрать в ходе проведения технологических изысканий на промышленно-пилотной установке. На втором технологическом этапе предусмотреть установку модуля интенсивной аэрации-дегазации. В качестве третьего этапа применить модуль фильтрования с сорбционной загрузкой (активированный уголь). Фильтры первой и второй ступени оснастить газоотводным оборудованием;

1.1.2. Технические решения, принятые по результатам проведения технологических изысканий согласовать с заказчиком и Техническим советом.

2. О рассмотрении технического задания по объекту «Водоочистные сооружения в г.п. Белый Яр Сургутского района»

Решили

2.1. Согласовать задание на проектирование объекта «Модернизация водоочистных сооружений Кавитон 4800 м³/сут. в г.п. Белый Яр» (согласно приложению к настоящему протоколу).

Решили рекомендовать

2.2. Администрации Сургутского района:

2.2.1. Провести техническое обследование систем КИПиА ВОС в г.п. Белый Яр. В случае необходимости привлечь специализированную организацию. В рамках обследования провести комплексную проверку цифровой и информационной безопасности объекта с учетом действующего Федерального законодательства (в том числе, но не ограничиваясь Федеральным законом от 26.07.2017 №187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»). По результатам обследования принять меры по восстановлению работоспособности либо замене оборудования АСУТП, некорректная работа которого может оказывать негативное влияние на качество и надежность водоснабжения от ВОС;

Срок – до 30.09.2026

2.2.2. В рамках первого этапа модернизации ВОС в г.п. Белый Яр выполнить монтаж нового РЧВ и техническое перевооружение сетей г.п. Белый Яр. Вторым этапом (на 2027 год) предусматривать установку второго РЧВ (замену существующего), автоматизацию ВОС (объемы определить с учетом результатов исполнения пункта 2.2.1 настоящего протокола), замену насосного оборудования и капитальный ремонт 2-х скважин.

2.2.3. В качестве приоритетного варианта перспективного развития системы водоснабжения г.п. Белый Яр рассматривать реконструкцию ВОС на площадке действующих сооружений.

2.2.4. Силами независимой специализированной организации провести предпроектные изыскательские работы с целью определения:

- существующих технических ограничений максимальной производительности действующих ВОС в г.п. Белый Яр;
- существующих ограничений использования земельного участка действующих ВОС в г.п. Белый Яр в целях выполнения мероприятий по реконструкции указанного объекта (в том числе, с учетом возможности частичного или полного демонтажа здания выведенных из эксплуатации ВОС);

- наиболее экономически и технически целесообразного подхода к реконструкции ВОС в г.п. Белый Яр (с предоставлением технико-экономического обоснования).

2.2.5. Техническое задание на проведение предпроектных изыскательских работ согласовать с Техническим советом.

2.2.6. Техническое задание на проектирование объекта «Водоочистные сооружения в г.п. Белый Яр Сургутского района» откорректировать с учетом результатов предпроектных изысканий. Отчет по результатам предпроектных изысканий согласовать с Техническим советом.

2.2.7. Мероприятия по реконструкции ВОС в г.п. Белый Яр, определенные по результатам предпроектных изысканий предусмотреть схемой водоснабжения г.п. Белый Яр.

2.2.8. Актуализировать электронную модель системы водоснабжения г.п. Белый Яр с учетом диаметров и трассировки перспективного кольцевого водопровода, определенных по результатам гидравлических расчетов.

3. О рассмотрении задания на корректировку проектной документации по объекту: «Водоотведение д. Русскинская» 1 этап

Решили

3.1. Согласовать задание на корректировку проектной документации по объекту: «Водоотведение д. Русскинская» 1 этап (согласно приложению к настоящему протоколу).

Решили рекомендовать

3.2. Администрации Сургутского района отчет по результатам обследования существующих на площадке объекта сооружений, описывающий техническую и технологическую возможность их дальнейшего использования, подготовленный организацией, выполняющей проектно-изыскательские работы согласовать с Техническим советом.

Приложение: в электронном формате.

Заместитель Губернатора
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры,
Председатель Техсовета

В.В. Кильтау

